



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
Secretaria de Turismo

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

OBRA, SERVIÇOS E PROJETOS	PROCESSO	CONTRATO	INÍCIO	VALOR TOTAL	VALOR MEDIDO	PERCENTUAL CONCLUÍDO	STATUS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO
Pavimentação em blocos de concreto intertravados e assentamento de meio fio da estrada de acesso ao Monte Aghá	2025-12JL6 (processo mãe) 2025-1K69T (processo de medição)	2025.000011.37101.01	27/06/2025	R\$ 3.308.745,01	R\$ 3.295.736,66	100%	Concluído	-
Pavimentação Frade e a Freira - Itapemirim	2025-12JL6 (processo mãe) 2025-RR8XS (processo de medição)	2025.0000011.37101.01	16/09/2025	R\$ 6.648.492,42	R\$ 5.172.646,23	78%	Em andamento	31/08/2026
Pavimentação Alto Pombal - Vargem Alta	2025-12JL6 (processo mãe) 2025-9WT6H (processo de medição)	2025.0000011.37101.01	01/12/2025	R\$ 5.956.888,05	R\$ 3.877.149,38	65%	Em andamento	31/07/2026
Pavimentação Cachoeira Alta - Alfredo Chaves	2025-TWX9H (processo mãe) 2025-VTN6X (processo de medição)	2025.000010.37101.01	28/07/2025	R\$ 7.417.101,04	R\$ 6.033.084,03	81%	Em andamento	31/07/2026
Pavimentação Rota Araucária - Domingos Martins	2025-TWX9H (processo mãe)	2025.000010.37101.01	11/05/2026	R\$ 1.212.625,45	-	0%	Ordem de serviço publicada	31/08/2026
Pavimentação Apl. de Revsol Prosperidade - Vargem Alta	2025-J2HBK (processo mãe) 2026-RZCCK (processo de medição)	2025.500E0600016.16.0006	15/11/2025	R\$ 1.989.183,84	R\$ 912.991,12	46%	Em andamento	31/07/2026
Estrada de Acesso à Cachoeira de Flecheiras - Atílio Vivacqua	2025-12JL6 (processo mãe) 2026-18WS8 (processo de medição)	2025.0000011.37101.01	19/02/2026	R\$ 401.829,62	R\$ 401.829,62	100%	Concluído	-
Casa de Apoio ao Turista Marataizes	2025-K05FF (processo mãe) 2026-KXQTT (processo de medição)	2025.000037.37101.01	23/12/2025	R\$ 3.989.720,04	R\$ 2.469.929,96	62%	Em andamento	15/06/2026
Projetos - Casa de Apoio ao Turista Anchieta	2025-X3PRZ	2026.000008.37101.01	06/03/2026	R\$ 268.288,37	-	0%	Em andamento	30/06/2026
Projetos - Casa de Apoio ao Turista Marataizes	2025-X3PRZ (processo mãe) 2026-BTSTL (medição)	2026.000008.37101.01	06/03/2026	R\$ 187.609,87	R\$ 187.610,87	100%	Concluído	-
Projetos - Centro de Eventos Sanfonão - Conceição do Castelo	2025-X3PRZ	2026.000008.37101.01	08/05/2026	R\$ 662.260,10	-	0%	Em andamento	15/07/2026
Manutenção Pavilhão de Carapina	2025-CD2DB (processo mãe) 2026-S3P8T (processo de medição)	2025.000031.37101.01	26/11/2025	R\$ 4.636.842,02	R\$ 3.543.261,74	76%	Serviço contínuo	-
Manutenção e Readequação Saldanha da Gama	2025-CD2DB (processo mãe)	2025.000031.37101.01	26/11/2025	R\$ 2.560.202,82	R\$ 2.332.983,55	91%	Em andamento	30/06/2026
Pavimentação Apl. de Revsol Forno Grande	2024-4DWDD (processo mãe) 2025-Z10C5 (processo de medição)	2024.000019.37101.01	19/09/2024	R\$ 2.618.585,71	R\$ 1.595.332,53	61%	Em andamento	31/07/2026
Obra Praça do Buda	2025-N1524 (processo mãe) 2026-WLPJG (processo de medição)	2025.000028.37101.01	07/11/2025	R\$ 8.361.123,26	R\$ 1.907.951,37	23%	Em andamento	31/12/2026
Instalação e Manutenção Boias p/ Cruzeiro	2025-LCVCT	-	-	R\$ 780.000,00	-	0%	Licitação concluída	-
Mirante Vale do Emboque - Conceição do Castelo	2025-CD2DB	2025.000031.37101.01	11/05/2026 (ordem de serviço)	R\$ 2.587.945,67	-	0%	Ordem de serviço publicada	30/09/2026
Reforma da Praça Pedro Rigo - Conceição do Castelo	2025-CD2DB	2025.000031.37101.01	11/05/2026 (ordem de serviço)	R\$ 722.674,03	-	5%	Em andamento	31/08/2026
Reforma da Praça Emídio Vargas - Conceição do Castelo	2025-CD2DB	2025.000031.37101.01	11/05/2026 (ordem de serviço)	R\$ 1.705.545,14	-	6%	Em andamento	31/08/2026
Reforma Sanfonão - Conceição do Castelo	2025-CD2DB	2025.000031.37101.01	11/05/2026 (ordem de serviço)	R\$ 13.922.431,02	-	5%	Em andamento	31/05/2027

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**RODRIGO DE ALMEIDA BOLELLI**

GERENTE QCE-03

GEINFRA - SETUR - GOVES

assinado em 03/06/2026 10:30:56 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 03/06/2026 10:30:56 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por ISADORA ANDRADE BASTOS (ANALISTA DO EXECUTIVO - GEINFRA - SETUR - GOVES)  
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-NBCMDS>